

FISE 2019
REPORTE DESTINO DEL GASTO 4TO TRIMESTRE

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCERO				AVANCES_FISICOS		FOTOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CA	OBSERVACIONES_RE							
					FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUCION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS
2019	4	QUE19001510580	Proyecto de Inversión	1300000	{f1: {s1: {recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: prog, pnc: 3, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1300000.0, modificado: 1300000.0}}	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DEL AGUAICATE NEBLINAS LINDA DE MATAMOROS QRO.-IZAM	22	Quertaro	0	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS	14126	5	82	82	0	{meta: {unidad_medida: Otros, meta: 13.0, meta_modificada: 13.0}}	1	{geo: {sve: municipio: 10, localidad: 68, direccion: RANCHERIA EL AGUAICATE NEBLINAS, 76393 EL AGUAICATE NEBLINAS, LINDA DE MATAMOROS QUERETARO ENTRE Y LA CUBRA ESTERA UBICADA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A UN COSTADO DE LA IGLESIA, lon: -99.05211928, lat: 21.2637909}}	01-04-2019	30-09-2019	1300000	1297447.24	1297447.24	1297447.24	1297447.24	{s1: {t1: {pro_obra: Obra, numero_contrato: MUM-DUOP-FISE-IR-020-2019, contratista: AZAEL ELON GARCIA MONTES, convocaante: MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto: 1297447.24, importe_modificado: 1297447.24}}	{meta: {unidad_medida: Otros, avance: 13.0}}	{meta: {unidad_medida: Otros, avance: 13.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	QUE19001510601	Proyecto de Inversión	1700000	{f1: {s1: {recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: prog, pnc: 3, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1700000.0, modificado: 1700000.0}}	MEJORAMIENTO DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA LOCALIDAD DE ACATILAN DE ZARAGOZA LINDA DE MATAMOROS QRO.-IZAM	22	Quertaro	0	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS	17491	5	256	234	0	{meta: {unidad_medida: Otros, meta: 22.0, meta_modificada: 22.0}}	1	{geo: {sve: municipio: 10, localidad: 2, direccion: RANCHERIA ACATILAN DE ZARAGOZA, 76390 ACATILAN DE ZARAGOZA, LINDA DE MATAMOROS QUERETARO ENTRE Y MEDERAMENTO DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA LOCALIDAD DE ACATILAN DE ZARAGOZA TRAMO UNO DE LA SECC, lon: -99.20146761, lat: 21.20310263}}	01-04-2019	30-09-2019	1700000	1693514.25	1693514.25	1693514.25	{s1: {t1: {pro_obra: Obra, numero_contrato: MUM-DUOP-FISE-IR-020-2019, contratista: BRIGIDO RIVERA DIAZ, convocaante: MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, monto: 1693514.25, importe_modificado: 1693514.25}}	{meta: {unidad_medida: Otros, avance: 22.0}}	{meta: {unidad_medida: Otros, avance: 22.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	QUE19001512136	Proyecto de Inversión	39329.83	{f1: {s1: {recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: prog, pnc: 3, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 39329.83, modificado: 39329.83}}	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS ENAMAMAS PERAMILLER QRO.-IZAM	22	Quertaro	0	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE PERAMILLER	51104	5	251	240	0	{meta: {unidad_medida: Otros, meta: 7.0, meta_modificada: 7.0}}	1	{geo: {sve: municipio: 13, localidad: 26, direccion: RANCHERIA LAS ENAMAMAS, 76465 LAS ENAMAMAS, PERAMILLER QUERETARO ENTRE Y SE UBICA DENTRO DE LA LOCALIDAD ESTA PARALELA A LA CARRETERA QUE VA SAN LORENZO, lon: -99.7585805, lat: 21.03148809}}	01-05-2019	30-09-2019	39329.83	390558.29	390558.29	390558.29	{s1: {t1: {pro_obra: Obra, numero_contrato: MPO/FISE/AD/02/2019, contratista: CONSTRUCTORA ELECTRICA BRIGIDA SA DE CV, convocaante: MUNICIPIO DE PERAMILLER, monto: 390772.5, importe_modificado: 390772.5}}	{meta: {unidad_medida: Otros, avance: 7.0}}	{meta: {unidad_medida: Otros, avance: 7.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	QUE19001512132	Proyecto de Inversión	1452441.96	{f1: {s1: {recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: prog, pnc: 3, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1452441.96, modificado: 1452441.96}}	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DE CUENTA COLONIA PERAMILLER QRO.-IZAM	22	Quertaro	0	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE PERAMILLER	51153	5	57	52	0	{meta: {unidad_medida: Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo: {sve: municipio: 13, localidad: 23, direccion: RANCHERIA CUENTA COLONIA, 76460 CUENTA COLONIA, PERAMILLER QUERETARO ENTRE Y EN LA CALLE PRINCIPAL Y LA CALLE QUE VA A LA CANCHA DE USOS MULTIPLES, lon: -99.7088515, lat: 21.0034939}}	01-05-2019	31-10-2019	1452441.96	1450030.14	1450030.14	1450030.14	{s1: {t1: {pro_obra: Obra, numero_contrato: MPO/FISE/AD/03/9/19, contratista: TORANG CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocaante: MUNICIPIO DE PERAMILLER, monto: 145030.15, importe_modificado: 145030.15}}	{meta: {unidad_medida: Otros, avance: 1.0}}	{meta: {unidad_medida: Otros, avance: 1.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	QUE19001512186	Proyecto de Inversión	450000	{f1: {s1: {recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: prog, pnc: 3, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 450000.0, modificado: 450000.0}}	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE CARRETERA Y LIENZO CHABRO LOCALIDAD DE CUERBON CADEREYTA DE MONTES QRO.-IZAM	22	Quertaro	0	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES	52564	5	9	6	0	{meta: {unidad_medida: Otros, meta: 6.0, meta_modificada: 6.0}}	1	{geo: {sve: municipio: 4, localidad: 129, direccion: CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO VIARON DE MONTES, 76250 VIARON DE MONTES, CADEREYTA DE MONTES QUERETARO ENTRE CARRETERA FEDERAL 120 Y CAMINO AL LIENZO CHABRO, A UN COSTADO DEL LIENZO CHABRO, lon: -99.71697784, lat: 20.83817933}}	06-05-2019	31-07-2019	450000	448971.82	448971.82	448971.82	{s1: {t1: {pro_obra: Obra, numero_contrato: MCO/DOP-AD-FISE-2019-05, contratista: RAIL AGARTO ARRAGA RESENDIZ, convocaante: MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, monto: 448233.57, importe_modificado: 448233.57}}	{meta: {unidad_medida: Otros, avance: 6.0}}	{meta: {unidad_medida: Otros, avance: 6.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	QUE19001510531	Proyecto de Inversión	629591.8	{f1: {s1: {recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: prog, pnc: 3, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 629591.8, modificado: 629591.8}}	AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO EN CALLES GUADALUPE ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS HUMILPAN QRO.-IZAM	22	Quertaro	0	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE HUMILPAN	12181	5	25	25	0	{meta: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 239.0, meta_modificada: 239.0}}	1	{geo: {sve: municipio: 8, localidad: 17, direccion: RANCHERIA LAGUNILLAS, 76980 LAGUNILLAS, HUMILPAN QUERETARO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL 400 Y CALLE SIN NOMBRE PARALELA A LA CALLE GOMEZ MORIN Y QUE VA HACIA LA IGLESIA EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS, lon: -100.29673179, lat: 20.46074666}}	24-03-2019	24-08-2019	629591.8	627142.72	627142.72	627142.72	{s1: {t1: {pro_obra: Obra, numero_contrato: HONG-GED-AD-19, contratista: J. ANTOLIN GARCIA ZEPEDA, convocaante: MUNICIPIO DE HUMILPAN, monto: 627145.65, importe_modificado: 627145.65}}	{meta: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 239.0}}	{meta: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 239.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	QUE19001512182	Proyecto de Inversión	9749743.76	{f1: {s1: {recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: prog, pnc: 3, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 9749743.76, modificado: 9749743.76}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA JARDINES DE LA CORREGIDORA EL PUEBLO CORREGIDORA QRO.-IZAM	22	Quertaro	0	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE CORREGIDORA	50440	5	289	292	0	{meta: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 2345.0, meta_modificada: 2345.0}}	1	{geo: {sve: municipio: 5, localidad: 1, direccion: CALLE CAMINO A POZO COLONIA JARDINES DE LA CORREGIDORA, 76910 EL PUEBLO CORREGIDORA QUERETARO ENTRE Y SE REALIZARA ACCIONES EN VARIAS CALLES PARA ATENDER DE MANERA GENERAL A JARDINES DE LA CORREGIDORA, lon: -100.44377212, lat: 20.5585485}}	01-04-2019	30-11-2019	9749743.76	966951.46	966951.46	966951.46	{s1: {t1: {pro_obra: Obra, numero_contrato: MCO/DOP-AD-FISE-2019-01, contratista: MC EST FISE S-2019-01, convocaante: CAMARON SA DE CV, convocaante: MUNICIPIO DE CORREGIDORA, monto: 966951.47, importe_modificado: 966951.47}}	{meta: {unidad_medida: Otros, avance: 2345.0}}	{meta: {unidad_medida: Otros, avance: 2345.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	QUE19001512184	Proyecto de Inversión	2088745	{f1: {s1: {recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: prog, pnc: 3, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2088745.0, modificado: 2088745.0}}	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PUEBLO DE CHACO EN LA LOCALIDAD DE XODHE CADEREYTA DE MONTES QRO.-IZAM	22	Quertaro	0	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES	52525	5	67	55	0	{meta: {unidad_medida: Otros, meta: 42.0, meta_modificada: 42.0}}	1	{geo: {sve: municipio: 4, localidad: 155, direccion: CALLE PRINCIPAL ENTRADA XODHE RANCHERIA XODHE, 76547 XODHE, CADEREYTA DE MONTES QUERETARO ENTRE Y A 300 METROS DEL LIMITE DE LA FINCA ZIMAPAN, lon: -99.62429204, lat: 20.60407496}}	06-05-2019	01-07-2019	2088745	208820.62	208820.62	208820.62	{s1: {t1: {pro_obra: Obra, numero_contrato: MCO/DOP-AD-FISE-2019-01, contratista: MA ELIZBETH RESENDIZ MORENO, convocaante: MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, monto: 208925.02, importe_modificado: 208925.02}}	{meta: {unidad_medida: Otros, avance: 42.0}}	{meta: {unidad_medida: Otros, avance: 42.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	QUE19001512101	Proyecto de Inversión	310000	{f1: {s1: {recurso: 2019, ramo: 33, modalidad: prog, pnc: 3, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 310000.0, modificado: 310000.0}}	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE RIO VERDE EN LA LOCALIDAD DE CHACO EN LA LOCALIDAD DE CADEREYTA DE MONTES QRO.-IZAM	22	Quertaro	0	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES	52641	5	13	12	0	{meta: {unidad_medida: Otros, meta: 4.0, meta_modificada: 4.0}}	1	{geo: {sve: municipio: 12, localidad: 12, direccion: BARRIO DE GUADALUPE (CHACO EN LA LOCALIDAD DE CADEREYTA DE MONTES QUERETARO ENTRE Y A 350 METROS DE LA ESCUELA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO DE GUADALUPE, lon: -99.79429241, lat: 20.79429448}}	06-05-2019	31-07-2019	310000	30951.03	30951.03	30951.03	{s1: {t1: {pro_obra: Obra, numero_contrato: MCO/DOP-AD-FISE-2019-07, contratista: FRANCISCO AVIER ESTADA ALGARRA, convocaante: MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, monto: 30957.29, importe_modificado: 30957.29}}	{meta: {unidad_medida: Otros, avance: 4.0}}	{meta: {unidad_medida: Otros, avance: 4.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{s1: {t1: {pro_obra: Obra, numero_contrato: MCO/DOP-AD-FISE-2019-07, contratista: FRANCISCO AVIER ESTADA ALGARRA, convocaante: MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, monto: 30957.29, importe_modificado: 30957.29}}	

{s1: {t1: {pro_obra: Obra, numero_contrato: MCO/DOP-AD-FISE-2019-07, contratista: FRANCISCO AVIER ESTADA ALGARRA, convocaante: MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, monto: 30957.29, importe_modificado: 30957.29}}

{meta: {unidad_medida: Otros, avance: 4.0}}

{meta: {unidad_medida: Otros, avance: 4.0}}

En Ejecución

Validado avances

Sin observaciones

Sin observaciones

FISE 2019
REPORT DE DESTINO DEL GASTO 4TO TRIMESTRE

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBLAL_APROBADO	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS		FOTOS		ESTATUS		OBSERVACIONES								
					FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPONSA	MUNICIPIO_RESPONSA	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUCION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2019	4	QUE190201520603	Proyecto de inversión	375000	(f1: {s16}_recurso_2019_ramo:33_modidad:1_prgm_prcs:3 tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:375000.0)	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO MARQUEZ RANCHERIA LA LOMA, TAMAULIAPAN MUNICIPIO DE ARROYO SECO (OP-10868)		Quintana Roo	0	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE ARROYO SECO	10869	5	120	80	0	[meta:1: unidad_medida: Metros lineales, meta:163.0, meta_modificada:163.0]	1	[geo:1: {sve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MARQUEZ RANCHERIA LA LOMA, TAMAULIAPAN MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUINTANA ROO ENTRE Y , DE ACUERDO A GEOREFERENCIAACION, lon: -99.69197258, lat:21.51605808}	01-04-2019	31-12-2019	375000	374991.22	374991.22	374991.22	374991.22	[{t1: {t1}_obra:Obra, numero_contrato:CP-MAS-044-2019/2018/2021, contratista:ALBERTO OLIVERA SANJUAN, convocante:MUNICIPIO DE ARROYO SECO, monto:374991.24, importe_modificado:374991.24}]	[meta:1: unidad_medida: Metros lineales, avance:163.0], [meta:1: unidad_medida: Metros lineales, avance:163.0], [meta:1: unidad_medida: Metros lineales, avance:163.0]	15229603/proyecto_INICIO, 15229603/proyecto_FIN, 15229603/proyecto_PROCESO, 15229603/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	QUE190201521254	Proyecto de inversión	1995000	(f1: {s16}_recurso_2019_ramo:33_modidad:1_prgm_prcs:3 tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1995000.0, modificado:1995000.0)	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD SEGUNDA ETAPA LA D SANTA BARBARA PEDRO ESCOBEDO-49796		Quintana Roo	0	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO	49796	5	175	145	0	[meta:1: unidad_medida: Metros lineales, meta:950.0, meta_modificada:950.0]	1	[geo:1: {sve_municipio:11, localidad:11, direccion:CARRETERA LA D, 76740 LA D, PEDRO ESCOBEDO QUERTARO ENTRE Y , DIVERSAS CALLES DE LA D SANTA BARBARA MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, lon: -100.14769577, lat:20.44959888}	01-05-2019	31-10-2019	1995000	1989010.19	1989010.19	1989010.19	1989010.19	[{t1: {t1}_obra:Obra, numero_contrato:MPE-SOPDUE-FISE-40-02-2019, contratista:URE GARRAS VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, monto:1989010.19, importe_modificado:1989010.19}]	[meta:1: unidad_medida: Metros lineales, avance:950.0], [meta:1: unidad_medida: Metros lineales, avance:950.0], [meta:1: unidad_medida: Metros lineales, avance:950.0]	1521254/proyecto_INICIO, 1521254/proyecto_FIN, 1521254/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	QUE190201521348	Proyecto de inversión	500000	(f1: {s16}_recurso_2019_ramo:33_modidad:1_prgm_prcs:3 tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0)	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL FRONTONCILLO PERAMILLA QRO.-51120		Quintana Roo	0	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE PERAMILLA	51120	5	242	235	0	[meta:1: unidad_medida: Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0]	1	[geo:1: {sve_municipio:11, localidad:27, direccion:RANCHERIA FRONTONCILLO, 76488 EL FRONTONCILLO, PERAMILLA QUERTARO ENTRE Y , UBICADA EN LA LOCALIDAD LA CALLE ENTRADA CON LA CARRETERA A SAN MIGUEL PALMAS, lon: -99.88113287, lat:21.11750788}	01-05-2019	30-09-2019	500000	499617.06	499617.06	499617.06	499617.06	[{t1: {t1}_obra:Obra, numero_contrato:MPQ/HE/AD/02-2019, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA ARRAGA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PERAMILLA, monto:499702.43, importe_modificado:499702.43}]	[meta:1: unidad_medida: Otros, avance:7.0]	1521348/proyecto_INICIO, 1521348/proyecto_FIN, 1521348/proyecto_PROCESO, 1521348/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	QUE190201521368	Proyecto de inversión	620000	(f1: {s16}_recurso_2019_ramo:33_modidad:1_prgm_prcs:3 tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620000.0, modificado:620000.0)	AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA EN CALLES INDEPENDENCIA Y REVOLUCION EN EL BARRIO TIQUISQUIAPAN -52485		Quintana Roo	0	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN	52485	5	120	100	0	[meta:1: unidad_medida: Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0]	1	[geo:1: {sve_municipio:17, localidad:2, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO BLANCO, 76775 BORDO BLANCO, TEQUISQUIAPAN QUERTARO ENTRE CALLE ALAMOS Y CAMINO AL BANCO DE TIQUETE, CALLE REVOLUCION Y CALLE ALAMOS ENTRE EL CAMINO AL BANCO Y CALLE REVOLUCION, lon: -99.91887338, lat:20.50444793}]	31-05-2019	31-12-2019	620000	619955.81	619955.81	619955.81	619955.81	[{t1: {t1}_obra:Obra, numero_contrato:MTQ.SD.VOP.FIS-1-AD-2019-42, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA ARRAGA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, monto:619974.17, importe_modificado:619974.17}]	[meta:1: unidad_medida: Otros, avance:10.0]	1521368/proyecto_INICIO, 1521368/proyecto_FIN, 1521368/proyecto_PROCESO, 1521368/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	QUE190201521395	Proyecto de inversión	373485.21	(f1: {s16}_recurso_2019_ramo:33_modidad:1_prgm_prcs:3 tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373485.21, modificado:373485.21)	MEJORA Y AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE HERMANOS SERDAN Y REVOLUCION EN LA LOCALIDAD DE VIZARRON CADREYTA DE MONTES QRO.-52655		Quintana Roo	0	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE CADREYTA DE MONTES	52655	5	19	31	0	[meta:1: unidad_medida: Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0]	1	[geo:1: {sve_municipio:4, localidad:129, direccion:CALLE HERMANOS SERDAN PUEBLO VIZARRON DE MONTES, 76536 VIZARRON DE MONTES, CADREYTA DE MONTES QUERTARO ENTRE CALLE AGUSTO RIVERA Y CALLE CONCEPCION VEGA, A 1 CUADRA DEL LIENZO CHARRO CALLES HERMANOS SERDAN Y JANEZ, lon: -99.72728096, lat:20.81691988}]	06-05-2019	31-07-2019	373485.21	372823.57	372823.57	372823.57	372823.57	[{t1: {t1}_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-COP-AD-FISE-2019-06, contratista:RAIL AGARITO ARRAGA RESPONDI, convocante:MUNICIPIO DE CADREYTA DE MONTES, monto:372864.28, importe_modificado:372864.28}]	[meta:1: unidad_medida: Otros, avance:5.0]	1521395/proyecto_INICIO, 1521395/proyecto_FIN, 1521395/proyecto_PROCESO, 1521395/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	QUE190201521403	Proyecto de inversión	250000	(f1: {s16}_recurso_2019_ramo:33_modidad:1_prgm_prcs:3 tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0)	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE SAN MARTIN EN LA LOCALIDAD DE FLORIDA, CADREYTA DE MONTES QRO.-52662		Quintana Roo	0	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE CADREYTA DE MONTES	52662	5	20	25	0	[meta:1: unidad_medida: Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0]	1	[geo:1: {sve_municipio:4, localidad:102, direccion:RANCHERIA SAN MARTIN FLORIDA, 76517 SAN MARTIN FLORIDA, CADREYTA DE MONTES QUERTARO ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE ALVARO ORRAGON, A 100 METROS DEL LIENZO CHARRO, lon: -99.8279582, lat:20.75763179}]	06-05-2019	31-07-2019	250000	249448.82	249448.82	249448.82	249448.82	[{t1: {t1}_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-COP-AD-FISE-2019-01, contratista:HUGO GUILLERMO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CADREYTA DE MONTES, monto:249958.81, importe_modificado:249958.81}]	[meta:1: unidad_medida: Metros lineales, avance:3.0]	1521403/proyecto_INICIO, 1521403/proyecto_FIN, 1521403/proyecto_PROCESO, 1521403/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	QUE190201521419	Proyecto de inversión	780000	(f1: {s16}_recurso_2019_ramo:33_modidad:1_prgm_prcs:3 tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780000.0, modificado:780000.0)	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BARRIO LOS SANCHEZ EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE LA CONCEPCION CADREYTA DE MONTES QRO.-52711		Quintana Roo	0	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE CADREYTA DE MONTES	52711	5	37	33	0	[meta:1: unidad_medida: Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0]	1	[geo:1: {sve_municipio:4, localidad:83, direccion:RANCHERIA PUERTO DE LA CONCEPCION, 76515 PUERTO DE LA CONCEPCION, CADREYTA DE MONTES QUERTARO ENTRE Y , EN LA CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO LOS SANCHEZ, lon: -99.89993509, lat:20.81278743}]	06-05-2019	31-07-2019	780000	779375.57	779375.57	779375.57	779375.57	[{t1: {t1}_obra:Obra, numero_contrato:MCQ-COP-AD-FISE-2019-02, contratista:HUGO GUILLERMO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CADREYTA DE MONTES, monto:779872.5, importe_modificado:779872.5}]	[meta:1: unidad_medida: Otros, avance:9.0]	1521419/proyecto_INICIO, 1521419/proyecto_FIN, 1521419/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	[{s16}_observacion: Favor de revisar datos del contrato y liga de acta entrega recepción, trimestre 4.0, usando mail:mgarcia@sem, fecha:2020-01-14}]	
2019	4	QUE190201521611	Proyecto de inversión	2175000	(f1: {s16}_recurso_2019_ramo:33_modidad:1_prgm_prcs:3 tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2175000.0, modificado:2175000.0)	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROLONGACION ANDRES BALVANERA NORTE Y CALLE GUADALUPE VICTORIA LA LOMA ARROYO SECO QRO.-18560		Quintana Roo	0	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE ARROYO SECO	18560	5	120	80	0	[meta:1: unidad_medida: Metros lineales, meta:24.0, meta_modificada:0.0]	1	[geo:1: {sve_municipio:3, localidad:144, direccion:CALLE PROLONGACION ANDRES BALVANERA NORTE INTERIOR SN RANCHERIA LA LOMA, 76400 LA LOMA, ARROYO SECO QUERTARO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y SE REALIZA EN LAS CALLES ANDRES BALVANERA Y GUADALUPE VICTORIA, lon: -99.69203900, lat:21.54482532}]	01-04-2019	31-12-2019	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0]	1510611/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	QUE190201521931	Proyecto de inversión	1176560.31	(f1: {s16}_recurso_2019_ramo:33_modidad:1_prgm_prcs:3 tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1176560.31, modificado:1176560.31)	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DEL VECINO HUMULPAN QRO.-12025		Quintana Roo	0	Gobierno de la Entidad	MUNICIPIO DE HUMULPAN	12025	5	170	105	0	[meta:1: unidad_medida: Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0]	1	[geo:1: {sve_municipio:8, localidad:37, direccion:CALLE PROLONGACION ANDRES BALVANERA NORTE INTERIOR SN RANCHERIA LA LOMA, 76501 EL VECINO, HUMULPAN QUERTARO ENTRE Y , AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DEL VECINO EN VARIAS CALLES PRIVADAS SAN LUIS CALLE SAN LUIS 1 CALLE SAN LUIS, lon: -100.34893324, lat:20.43105983}]	24-03-2019	24-08-2019	1176560.31	1162345.72	1162345.72	1162345.72	1162345.72	[{t1: {t1}_obra:Obra, numero_contrato:MEQ-01Q19, contratista:RAIL AGARITO ARRAGA RESPONDI, convocante:MUNICIPIO DE HUMULPAN, monto:1162886.97, importe_modificado:1162886.97}]	[meta:1: unidad_medida: Otros, avance:17.0]	1520231/proyecto_INICIO, 1520231/proyecto_FIN, 1520231/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

FISE 2019
REPORT DE DESTINO DEL GASTO 4TO TRIMESTRE

CICLO TRIMESTRE		FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUCION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	NOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES CAUSAS	OBSERVACIONES RECURSOS	
2019	4	QUE190201521316	Proyecto de inversión	400998.55	(f1: (s6to_recursos_2019, ramo:33, modificado: prog_pnec3, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400998.55, modificado:400998.55))	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DEL LLANTOS DE XIHUI CAZARETA DE MONTES ORO - 50765	22	Quetzaltenango	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CAZARETA DE MONTES	50765	5	37	38	0	(meta: (unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0))	1	(f1: (s6to_recursos_2019, ramo:33, modificado: prog_pnec3, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400998.55, modificado:400998.55))	06-05-2019	31-07-2019	400998.55	399165.54	399165.54	399165.54	399165.54	(f1: (s6to_recursos_2019, ramo:33, modificado: prog_pnec3, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400998.55, modificado:400998.55))	(meta: (unidad_medida:Otros, meta:5.0))	(f1: (s6to_recursos_2019, ramo:33, modificado: prog_pnec3, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400998.55, modificado:400998.55))	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	QUE190201521190	Proyecto de inversión	1042810.65	(f1: (s6to_recursos_2019, ramo:33, modificado: prog_pnec3, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1042810.65, modificado:1042810.65))	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CUESTA DE TIMBAL, JALPAN DE SERRA ORO - 46639	22	Quetzaltenango	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA	46639	5	24	16	0	(meta: (unidad_medida:Otros, meta:1324.0, meta_modificada:1324.0))	1	(f1: (s6to_recursos_2019, ramo:33, modificado: prog_pnec3, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1042810.65, modificado:1042810.65))	01-05-2019	30-09-2019	1042810.65	1041987.84	1041987.84	1041987.84	1041987.84	(f1: (s6to_recursos_2019, ramo:33, modificado: prog_pnec3, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1042810.65, modificado:1042810.65))	(meta: (unidad_medida:Otros, meta:1324.0))	(f1: (s6to_recursos_2019, ramo:33, modificado: prog_pnec3, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1042810.65, modificado:1042810.65))	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	QUE190201521200	Proyecto de inversión	350000	(f1: (s6to_recursos_2019, ramo:33, modificado: prog_pnec3, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0))	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LAS PRESTAS LOCALIDAD DE LA OCHAMITA PEDRO ESCOBEDO ORO - 47351	22	Quetzaltenango	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO	47351	5	115	65	0	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:475.0, meta_modificada:475.0))	1	(f1: (s6to_recursos_2019, ramo:33, modificado: prog_pnec3, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0))	01-05-2019	31-10-2019	350000	346411.29	346431.29	346431.29	346431.29	(f1: (s6to_recursos_2019, ramo:33, modificado: prog_pnec3, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0))	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:475.0))	(f1: (s6to_recursos_2019, ramo:33, modificado: prog_pnec3, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0))	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	QUE190201520319	Proyecto de inversión	572773.09	(f1: (s6to_recursos_2019, ramo:33, modificado: prog_pnec3, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572773.09, modificado:572773.09))	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE LAJUNILLAS HUMILPAN ORO - 10879	22	Quetzaltenango	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUMILPAN	10879	5	70	50	0	(meta: (unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0))	1	(f1: (s6to_recursos_2019, ramo:33, modificado: prog_pnec3, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572773.09, modificado:572773.09))	24-03-2019	01-07-2019	572773.09	565257.34	565257.34	565257.34	565257.34	(f1: (s6to_recursos_2019, ramo:33, modificado: prog_pnec3, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572773.09, modificado:572773.09))	(meta: (unidad_medida:Otros, meta:6.0))	(f1: (s6to_recursos_2019, ramo:33, modificado: prog_pnec3, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572773.09, modificado:572773.09))	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	QUE190201521288	Proyecto de inversión	125026.24	(f1: (s6to_recursos_2019, ramo:33, modificado: prog_pnec3, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125026.24, modificado:125026.24))	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA AMPLIACION LOS ANGELES CORREGIDORA ORO - 50474	22	Quetzaltenango	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CORREGIDORA	50474	5	78	77	0	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:438.0, meta_modificada:438.0))	1	(f1: (s6to_recursos_2019, ramo:33, modificado: prog_pnec3, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125026.24, modificado:125026.24))	01-04-2019	30-11-2019	125026.24	123049.53	123049.53	123049.53	123049.53	(f1: (s6to_recursos_2019, ramo:33, modificado: prog_pnec3, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125026.24, modificado:125026.24))	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:438.0))	(f1: (s6to_recursos_2019, ramo:33, modificado: prog_pnec3, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125026.24, modificado:125026.24))	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	QUE190201521344	Proyecto de inversión	189241.85	(f1: (s6to_recursos_2019, ramo:33, modificado: prog_pnec3, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189241.85, modificado:189241.85))	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ATORON PERAMILLER - 51094	22	Quetzaltenango	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE PERAMILLER	51094	5	73	69	0	(meta: (unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0))	1	(f1: (s6to_recursos_2019, ramo:33, modificado: prog_pnec3, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189241.85, modificado:189241.85))	01-05-2019	30-09-2019	189241.85	189210.62	189210.62	189210.62	189210.62	(f1: (s6to_recursos_2019, ramo:33, modificado: prog_pnec3, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189241.85, modificado:189241.85))	(meta: (unidad_medida:Otros, meta:2.0))	(f1: (s6to_recursos_2019, ramo:33, modificado: prog_pnec3, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189241.85, modificado:189241.85))	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	QUE190201521089	Proyecto de inversión	3500000	(f1: (s6to_recursos_2019, ramo:33, modificado: prog_pnec3, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0))	RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE LA ESTACION EN SAN JUAN DEL RIO ORO - 89879	22	Quetzaltenango	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO	89879	5	153	103	0	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0))	1	(f1: (s6to_recursos_2019, ramo:33, modificado: prog_pnec3, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0))	10-06-2019	30-09-2019	3500000	3465136.68	3465136.68	3465136.68	3465136.68	(f1: (s6to_recursos_2019, ramo:33, modificado: prog_pnec3, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0))	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0))	(f1: (s6to_recursos_2019, ramo:33, modificado: prog_pnec3, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0))	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	QUE190201528077	Proyecto de inversión	1500000	(f1: (s6to_recursos_2019, ramo:33, modificado: prog_pnec3, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0))	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA COLONIA LOMAS DE LA ESTACION EN LA LOCALIDAD DE LA ESTACION EN SAN JUAN DEL RIO ORO - 104233	22	Quetzaltenango	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO	104233	5	198	132	0	(meta: (unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0))	1	(f1: (s6to_recursos_2019, ramo:33, modificado: prog_pnec3, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0))	10-06-2019	11-10-2019	1500000	1497172.19	1497172.19	1497172.19	1497172.19	(f1: (s6to_recursos_2019, ramo:33, modificado: prog_pnec3, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0))	(meta: (unidad_medida:Otros, meta:20.0))	(f1: (s6to_recursos_2019, ramo:33, modificado: prog_pnec3, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0))	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	(f1: (s6to_recursos_2019, ramo:33, modificado: prog_pnec3, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0))	
2019	4	QUE190201521032	Proyecto de inversión	6426293.7	(f1: (s6to_recursos_2019, ramo:33, modificado: prog_pnec3, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6426293.7, modificado:6426293.7))	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LA BARRANCA PINAL DE AMOLES ORO - 12320	22	Quetzaltenango	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES	12320	5	1680	1120	0	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:2633.0, meta_modificada:2633.0))	1	(f1: (s6to_recursos_2019, ramo:33, modificado: prog_pnec3, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6426293.7, modificado:6426293.7))	01-04-2019	31-07-2019	6426293.7	6403186.58	6403186.58	6403186.58	6403186.58	(f1: (s6to_recursos_2019, ramo:33, modificado: prog_pnec3, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6426293.7, modificado:6426293.7))	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:2633.0))	(f1: (s6to_recursos_2019, ramo:33, modificado: prog_pnec3, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6426293.7, modificado:6426293.7))	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

FISE 2019																																				
REPORTE DESTINO DEL GASTO 4TO TRIMESTRE																																				
DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCERO				AVANCES_FISCOS		FOTOS		ESTATUS		OBSERVACIONES									
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUCION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES_CAFI	OBSERVACIONES_REVISOR
2019	4	QUE19020152180	Proyecto de inversión	360152.12	(f1: (646_recursos_2019_ramo:33_modidad:1) prog_pre3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360152.12, modificado:360152.12)	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE LOCALIDAD MDOGUIS TOLUANA QRO - 49883	22	Quertaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TOLUANA	45983	5	9	6	0	(meta: fundad_medida:Otro, meta:4.0, meta_modificada:4.0)	1	(geo: (lve_municipio:18, localidad:32, direccion:RANCHERIA NDOGUIS, 7604 NDOGUIS, TOLUANA QUERTARO ENTRE Y, CALLE SIN NOMBRE LOCALIDAD DE NDOGUIS, lon:100.010708, lat:20.8836843))	01-04-2019	31-07-2019	360152.12	34910.99	34910.99	34910.99	34910.99	(f1: (646_recursos_2019_ramo:33_modidad:1) prog_pre3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360152.12, modificado:360152.12)	(meta: fundad_medida:Otro, avance:4.0)	(f1: (646_recursos_2019_ramo:33_modidad:1) prog_pre3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360152.12, modificado:360152.12)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	QUE19020152182	Proyecto de inversión	1271668.69	(f1: (646_recursos_2019_ramo:33_modidad:1) prog_pre3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1271668.69, modificado:1271668.69)	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CAPULINES ALPAIN DE SERA QRO - 46495	22	Quertaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE ALPAIN DE SERA	46495	5	24	16	0	(meta: fundad_medida:Otro, meta:1241.0, meta_modificada:1241.0)	1	(geo: (lve_municipio:9, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA 123 - COMUNIDAD CAPULINES MARGEN DERECHO KILOMETRO 3 + 120 RANCHERIA CAPULINES, 7636 CAPULINES, ALPAIN DE SERA QUERTARO ENTRE Y, SE ENTRA POR LA PLANTITA EN LA CARRETERA DE TERRACERIA QUE VA A LA, lon:-99.47096415, lat:21.1837888))	01-05-2019	30-09-2019	1271668.69	1272216.17	1272126.17	1272126.17	1272126.17	(f1: (646_recursos_2019_ramo:33_modidad:1) prog_pre3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1271668.69, modificado:1271668.69)	(meta: fundad_medida:Otro, avance:1241.0)	(f1: (646_recursos_2019_ramo:33_modidad:1) prog_pre3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1271668.69, modificado:1271668.69)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	QUE19020152126	Proyecto de inversión	1144000.00	(f1: (646_recursos_2019_ramo:33_modidad:1) prog_pre3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1144000.00, modificado:1144000.00)	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIO A LA LOCALIDAD DE BOWANG CADREYTA DE MONTES QRO - 50873	22	Quertaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CADREYTA DE MONTES	50873	5	37	43	0	(meta: fundad_medida:Otro, meta:10.0, meta_modificada:10.0)	1	(geo: (lve_municipio:4, localidad:11, direccion:CALLE ZACATECAS RANCHERIA BOKASNI, 7651 BOKASNI, CADREYTA DE MONTES, QUERTARO ENTRE CALLE DANCA Y CALLE QUERTARO, CALLE CAMPECHE CALLES ZACATECAS Y DANCA CERCA DE LA IGLESIA Y EL CAMPO DE FUTBOL, lon:-99.8621279, lat:20.6706541))	06-05-2019	31-07-2019	1144000.00	1142658.79	1142658.79	1142658.79	1142658.79	(f1: (646_recursos_2019_ramo:33_modidad:1) prog_pre3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1144000.00, modificado:1144000.00)	(meta: fundad_medida:Otro, avance:10.0)	(f1: (646_recursos_2019_ramo:33_modidad:1) prog_pre3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1144000.00, modificado:1144000.00)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	(f1: (646_recursos_2019_ramo:33_modidad:1) prog_pre3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1144000.00, modificado:1144000.00)
2019	4	QUE19020152029	Proyecto de inversión	820000.00	(f1: (646_recursos_2019_ramo:33_modidad:1) prog_pre3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820000.00, modificado:820000.00)	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DISTRIBUCION Y EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA FUENTE TEQUISQUIAPAN QRO - 11946	22	Quertaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN	11946	5	2200	2100	0	(meta: fundad_medida:Metricas lineales, meta:792.0, meta_modificada:792.0)	1	(geo: (lve_municipio:17, localidad:7, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS RANCHERIA LA FUENTE, 7678 LA FUENTE, TEQUISQUIAPAN QUERTARO ENTRE Y, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE MARIANO MATAMOROS (IGNACIO ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE LA FUENTE TEQUISQUIAPAN, lon:100.833631, lat:20.54684053))	30-04-2019	30-11-2019	820000.00	8177583.05	8177583.05	8177583.05	8177583.05	(f1: (646_recursos_2019_ramo:33_modidad:1) prog_pre3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820000.00, modificado:820000.00)	(meta: fundad_medida:Metricas lineales, avance:792.0)	(f1: (646_recursos_2019_ramo:33_modidad:1) prog_pre3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820000.00, modificado:820000.00)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	QUE190201521276	Proyecto de inversión	1137809.58	(f1: (646_recursos_2019_ramo:33_modidad:1) prog_pre3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1137809.58, modificado:1137809.58)	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE QUERTARO ENTRE Y LOCALIDAD SAN MIGUEL TOLUANA QRO - 50361	22	Quertaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TOLUANA	50361	5	60	40	0	(meta: fundad_medida:Otro, meta:5.0, meta_modificada:5.0)	1	(geo: (lve_municipio:18, localidad:40, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN MIGUEL, 7684 SAN MIGUEL, TOLUANA QUERTARO ENTRE Y, SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL ACCESO DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, lon:-99.96103562, lat:20.87074936))	01-04-2019	31-07-2019	1137809.58	1130155.21	1130155.21	1130155.21	1130155.21	(f1: (646_recursos_2019_ramo:33_modidad:1) prog_pre3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1137809.58, modificado:1137809.58)	(meta: fundad_medida:Otro, avance:5.0)	(f1: (646_recursos_2019_ramo:33_modidad:1) prog_pre3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1137809.58, modificado:1137809.58)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	QUE19020152097	Proyecto de inversión	1100000.00	(f1: (646_recursos_2019_ramo:33_modidad:1) prog_pre3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.00, modificado:1100000.00)	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN CALLE FERROCARRIL DE LA LOCALIDAD DE LA VALLA EN SAN JUAN DEL RIO QRO - 89967	22	Quertaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO	89967	5	96	64	0	(meta: fundad_medida:Otro, meta:16.0, meta_modificada:16.0)	1	(geo: (lve_municipio:16, localidad:70, direccion:CALLE DEL FERROCARRIL PUEBLO LA VALLA, 76814 LA VALLA, SAN JUAN DEL RIO QUERTARO ENTRE Y, SE ENCUENTRA EN LA CALLE ALAMEDA, CALLE OJONAC ALLENDE (ATERA A LAS VIAS DEL FERROCARRIL, lon:100.931936, lat:20.4964081))	10-06-2019	07-10-2019	1100000.00	1088713.58	1088713.58	1088713.58	1088713.58	(f1: (646_recursos_2019_ramo:33_modidad:1) prog_pre3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.00, modificado:1100000.00)	(meta: fundad_medida:Otro, avance:16.0)	(f1: (646_recursos_2019_ramo:33_modidad:1) prog_pre3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.00, modificado:1100000.00)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	(f1: (646_recursos_2019_ramo:33_modidad:1) prog_pre3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.00, modificado:1100000.00)
2019	4	QUE190201520638	Proyecto de inversión	2175000.00	(f1: (646_recursos_2019_ramo:33_modidad:1) prog_pre3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2175000.00, modificado:2175000.00)	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROLONGACION ANDRES BALVANERA NORTE Y CALLE GUADALUPE VICTORIA LA LOMA ARROYO SECO QRO - 10890	22	Quertaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE ARROYO SECO	10890	5	120	80	0	(meta: fundad_medida:Metricas lineales, meta:826.7, meta_modificada:826.7)	1	(geo: (lve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION ANDRES BALVANERA NORTE RANCHERIA LA LOMA, 7640 ARROYO SECO, ARROYO SECO QUERTARO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y, SE REALIZA EN LAS CALLES ANDRES BALVANERA Y GUADALUPE VICTORIA, lon:-99.6930371, lat:21.55497035))	01-04-2019	31-12-2019	2175000.00	2175021.81	2175021.81	2175021.81	2175021.81	(f1: (646_recursos_2019_ramo:33_modidad:1) prog_pre3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2175000.00, modificado:2175000.00)	(meta: fundad_medida:Metricas lineales, avance:826.7)	(f1: (646_recursos_2019_ramo:33_modidad:1) prog_pre3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2175000.00, modificado:2175000.00)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	(f1: (646_recursos_2019_ramo:33_modidad:1) prog_pre3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2175000.00, modificado:2175000.00)
2019	4	QUE190201521342	Proyecto de inversión	640684.65	(f1: (646_recursos_2019_ramo:33_modidad:1) prog_pre3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640684.65, modificado:640684.65)	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN PUERTO AMARILLO PEÑAMILLER QRO - 51084	22	Quertaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE PEÑAMILLER	51084	5	41	35	0	(meta: fundad_medida:Otro, meta:9.0, meta_modificada:9.0)	1	(geo: (lve_municipio:13, localidad:101, direccion:RANCHERIA PUERTO AMARILLO, 76489 PUERTO AMARILLO, PEÑAMILLER QUERTARO ENTRE Y, LA CALLE ENTRONCA CON LA CARRETERA A PEÑAMILLER Y CONTINUA EN DIRECCION AL CAMPO DE FUTBOL, lon:99.80287317, lat:21.05899451))	01-05-2019	30-09-2019	640684.65	640506.78	640506.78	640506.78	640506.78	(f1: (646_recursos_2019_ramo:33_modidad:1) prog_pre3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640684.65, modificado:640684.65)	(meta: fundad_medida:Otro, avance:9.0)	(f1: (646_recursos_2019_ramo:33_modidad:1) prog_pre3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640684.65, modificado:640684.65)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	QUE190201521364	Proyecto de inversión	726259.59	(f1: (646_recursos_2019_ramo:33_modidad:1) prog_pre3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:726259.59, modificado:726259.59)	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE LA COLONIA MOCTEZUMA PEDRO ESCOBEDO QRO - 51864	22	Quertaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO	51864	5	125	115	0	(meta: fundad_medida:Metricas lineales, meta:340.0, meta_modificada:340.0)	1	(geo: (lve_municipio:12, localidad:3, direccion:COLONIA MOCTEZUMA, 7678 PEDRO ESCOBEDO, PEDRO ESCOBEDO QUERTARO ENTRE Y, CARRETERA PANAMERICANA ENTRE EL PANTON MUNICIPAL Y ENTRADA A LA LOCALIDAD DE EL SAUZ, lon:100.12524866, lat:20.48186383))	01-05-2019	31-10-2019	726259.59	723009.96	723009.96	723009.96	723009.96	(f1: (646_recursos_2019_ramo:33_modidad:1) prog_pre3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:726259.59, modificado:726259.59)	(meta: fundad_medida:Metricas lineales, avance:340.0)	(f1: (646_recursos_2019_ramo:33_modidad:1) prog_pre3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:726259.59, modificado:726259.59)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

FISE 2019
REPORT DE DESTINO DEL GASTO 4TO TRIMESTRE

DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCERO				AVANCES_FISCOS		FOTOS		ESTATUS		OBSERVACIONES								
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUCION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	NOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS_CARRERA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES_CAUSALES	OBSERVACIONES_REVISOR			
2019	4	QIE190001510609	Proyecto de inversión	375000	(f1) (s16) recurso 2019, ramo 33, modalidad F, prog_pnec3, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto: 375000.0, modificado: 375000.0)	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO MARGUIZ LA LOMA ARROYO SECO QRO- 18825	22	Quertaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE ARROYO SECO	18525	5	120	80	0	(meta): [unidad_medida: Metros lineales, meta: 183.0, meta_modificada: 0.0]	1	(geo): (eve_municipio:3, localidat:1, direccion: CALLE FRANCISCO MARGUIZ INTERIOR DE RANCHERIA LA LOMA, 7640 ARROYO SECO, ARROYO SECO QUERTARO ENTRE Y , DE ACUERDO A GEOREFERENCACION, lon: -99.4915908, lat: 21.5063988)	01-04-2019	31-12-2019	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1): [unidad_medida: Metros lineales, avance: 0.0]	1512068/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	QIE190001521334	Proyecto de inversión	824101.71	(f1) (s16) recurso 2019, ramo 33, modalidad F, prog_pnec3, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto: 824101.71, modificado: 824101.71)	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ELECTRICA EN SAN LORENZO PERAMILLER QUERTARO- 50988	22	Quertaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE PERAMILLER	50988	5	162	155	0	(meta): [unidad_medida: Otros, meta: 13.0, meta_modificada: 13.0]	1	(geo): (eve_municipio:13, localidat:53, direccion: CALLE FRANCISCO MARGUIZ INTERIOR DE RANCHERIA LA LOMA, 7640 ARROYO SECO, EN LA COMUNIDAD SOBRE LA CALLE SE LOCALIZA POR LA PARTE DE ATRAS DEL PREESCOLAR DE LA COMUNIDAD Y SE EXTIENDE A UN COSTADO DE LA IGLESIA, lon: -99.77008324, lat: 21.03711727)	01-05-2019	30-09-2019	824101.71	823901.36	823901.36	823901.36	823901.36	823901.36	(meta1): [unidad_medida: Otros, avance: 13.0]	1521334/proyecto_INICIO	1521334/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	QIE190001521480	Proyecto de inversión	1680000	(f1) (s16) recurso 2019, ramo 33, modalidad F, prog_pnec3, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto: 1680000.0, modificado: 1680000.0)	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN LUIS POTOSI EL OYAMZAL PEDRO ESCOBEDO QRO- 53975	22	Quertaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO	53975	5	145	115	0	(meta): [unidad_medida: Metros lineales, meta: 800.0, meta_modificada: 800.0]	1	(geo): (eve_municipio:13, localidat:1, direccion: CALLE SAN LUIS POTOSI COLONIA EL OYAMZAL, 7670 PEDRO ESCOBEDO, PEDRO ESCOBEDO QUERTARO ENTRE CALLE NAVAYARI Y CALLE BAA CALIFORNIA, CALLE SAN LUIS POTOSI UBICADA ENTRE NAVAYARI Y CALLE BAA CALIFORNIA, lon: -100.1817729, lat: 20.49939099)	01-05-2019	31-10-2019	1680000	1679273.8	1679273.8	1679273.8	1679273.8	(meta1): [unidad_medida: Metros lineales, avance: 800.0]	1521480/proyecto_INICIO	1521480/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2019	4	QIE190001520095	Proyecto de inversión	2000000	(f1) (s16) recurso 2019, ramo 33, modalidad F, prog_pnec3, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto: 2000000.0, modificado: 2000000.0)	RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA XAJAY EN SAN JUAN DEL RIO QRO- 89942	22	Quertaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO	89942	5	48	32	0	(meta): [unidad_medida: Metros lineales, meta: 150.0, meta_modificada: 150.0]	1	(geo): (eve_municipio:16, localidat:66, direccion: CALLE FRANCISCO VILLA PUELO SANTA ROSA XAJAY, 7683 SANTA ROSA XAJAY, SAN JUAN DEL RIO QUERTARO ENTRE CALLE E DE MANVO SUR Y CALLE NAVAYAD, CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE FRANCISCO VILLO HASTA TOPAR CON CALLE E DE MANVO SUR Y DE PERILES, lon: -99.90248497, lat: 20.43126094)	10-06-2019	30-09-2019	2000000	1979519	1979519	1979519	1979519	(meta1): [unidad_medida: Metros lineales, avance: 150.0]	1520095/proyecto_INICIO	1520095/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	(obs): observación Favor de corregir información referente a contrato y verificar figa de arca entrega recepción, la información no coincide trimestre 4.0, usuario: marhongrom@qm, fecha: 2020-01-14		
2019	4	QIE190001521184	Proyecto de inversión	495846.62	(f1) (s16) recurso 2019, ramo 33, modalidad F, prog_pnec3, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto: 495846.62, modificado: 495846.62)	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ELECTRICA EN TANCAMA JALPAN DE SERA QRO- 46510	22	Quertaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE JALPAN DE SERA	46510	5	18	12	0	(meta): [unidad_medida: Otros, meta: 392.0, meta_modificada: 392.0]	1	(geo): (eve_municipio:9, localidat:86, direccion: CALLE FRANCISCO VILLO HASTA TOPAR CON CALLE E DE MANVO SUR Y DE PERILES, lon: -99.90248497, lat: 20.43126094)	01-05-2019	30-09-2019	495846.62	495469.96	495469.96	495469.96	495469.96	(meta1): [unidad_medida: Otros, avance: 392.0]	1521184/proyecto_INICIO	1521184/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2019	4	QIE190001510541	Proyecto de inversión	449530.38	(f1) (s16) recurso 2019, ramo 33, modalidad F, prog_pnec3, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto: 449530.38, modificado: 449530.38)	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE LOCALIDAD DE RANCHO DE GUADALUPE TOLUMAN QRO- 12864	22	Quertaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TOLUMAN	12864	5	12	8	0	(meta): [unidad_medida: Otros, meta: 4.0, meta_modificada: 4.0]	1	(geo): (eve_municipio:18, localidat:25, direccion: RANCHERIA RANCHO DE GUADALUPE, 76615 RANCHO DE GUADALUPE, TOLUMAN QUERTARO ENTRE Y , AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE LOCALIDAD RANCHO DE GUADALUPE TOLUMAN QRO, lon: -99.80022496, lat: 20.9387708)	01-04-2019	31-07-2019	449530.38	446985.57	446985.57	446985.57	446985.57	(meta1): [unidad_medida: Otros, avance: 4.0]	1510541/proyecto_INICIO	1510541/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	(obs): observación Favor de verificar si se entregó a la obra, fecha: 2020-01-14, usuario: marhongrom@qm, fecha: 2020-01-14		
2019	4	QIE190001510608	Proyecto de inversión	828000	(f1) (s16) recurso 2019, ramo 33, modalidad F, prog_pnec3, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto: 828000.0, modificado: 828000.0)	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FERNANDO MONTES DE OCA LA LOMA ARROYO SECO QRO- 18839	22	Quertaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE ARROYO SECO	18839	5	120	80	0	(meta): [unidad_medida: Metros lineales, meta: 360.0, meta_modificada: 0.0]	1	(geo): (eve_municipio:3, localidat:1, direccion: CALLE FERNANDO MONTES DE OCA INTERIOR DE RANCHERIA LA LOMA, 7640 ARROYO SECO, ARROYO SECO QUERTARO ENTRE CALLE JUAN ESCUITA Y CALLE SIN NOMBRE, lon: -99.4915908, lat: 21.5063988)	01-04-2019	31-12-2019	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1): [unidad_medida: Metros lineales, avance: 0.0]	1512068/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	QIE190001520638	Proyecto de inversión	828000	(f1) (s16) recurso 2019, ramo 33, modalidad F, prog_pnec3, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto: 828000.0, modificado: 828000.0)	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FERNANDO MONTES DE OCA LA LOMA ARROYO SECO QRO- 108359	22	Quertaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE ARROYO SECO	108359	5	120	80	0	(meta): [unidad_medida: Metros lineales, meta: 326.0, meta_modificada: 326.0]	1	(geo): (eve_municipio:3, localidat:1, direccion: CALLE FERNANDO MONTES DE OCA RANCHERIA LA LOMA, 7640 ARROYO SECO, ARROYO SECO QUERTARO ENTRE CALLE JUAN ESCUITA Y CALLE SIN NOMBRE, LOCALIZADO EN CALLE JUAN ESCUITA DE ACUERDO A GEOREFERENCACION, lon: -99.4916127, lat: 21.5063988)	01-04-2019	31-12-2019	828000	827486.36	827486.36	827486.36	827486.36	(meta1): [unidad_medida: Metros lineales, avance: 326.0]	1528538/proyecto_INICIO	1528538/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	(obs): observación Favor de verificar datos de contrato y figa del mismo, no coincide con el proyecto, trimestre 4.0, usuario: marhongrom@qm, fecha: 2020-01-13		
2019	4	QIE190001510574	Proyecto de inversión	4000000	(f1) (s16) recurso 2019, ramo 33, modalidad F, prog_pnec3, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto: 4000000.0, modificado: 4000000.0)	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA AGUITA LINDA DE MATAMOROS QRO- 13953	22	Quertaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE LINDA DE MATAMOROS	13953	5	57	45	0	(meta): [unidad_medida: Metros lineales, meta: 2933.0, meta_modificada: 2933.0]	1	(geo): (eve_municipio:10, localidat:5, direccion: RANCHERIA LA AGUITA, 76395 LA AGUITA LINDA DE MATAMOROS QUERTARO ENTRE Y , CAMINO REAL POTRERO DEL LLANO LA AGUITA, lon: -99.0847012, lat: 21.27082484)	01-04-2019	30-09-2019	4000000	3997337.24	3997337.24	3997337.24	3997337.24	(meta1): [unidad_medida: Metros lineales, avance: 2933.0]	1510574/proyecto_INICIO	1510574/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		

FISE 2019
REPORTE DESTINO DEL GASTO 4TO TRIMESTRE

DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCERO				AVANCES_FISCOS	FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES_CA	OBSERVACIONES_RE							
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPONSA	MUNICIPIO_RESPONSA	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUCION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GERERENCIAL	GERERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES_CA	OBSERVACIONES_RE
2019	4	QUE190201521196	Proyecto de inversión	1241044.53	{f1: {id: recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog, pnc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1241044.53, modificado:1241044.53}}	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LAJUNA DE PITZQUINTA JALPAN DE SIERRA QRO - 47566	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE JALPAN DE SIERRA	47066	5	41	24	0	{meta: {unidad_medida:Otros, meta:376.0, meta_modificada:376.0}}	1	{f1: {id: municipio:6, localidad:41, direccion:CAMINO TRAMO PUERTO DE AMANIAS - COMUNIDAD LAJUNA PITZQUINTA MARGEN DERECHO KILOMETRO 2 + 600 RANCHERA LAGUNA DE PITZQUINTA, 7636 LAGUNA DE PITZQUINTA, JALPAN DE SIERRA QUERETARO ENTRE Y UNA PARTE DE LA OBRA ES POR LA, lon:-99.51519219, lat:21.18426615}}	01-05-2019	30-09-2019	1241044.53	1239119.35	1239119.35	1239119.35	1239119.35	{f1: {id: obra:Obra, numero_contrato:MSR-DOP-GEDQ758 SG-#R38-140519, convenio:DIANA AGUILAR TRILIO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN DE SIERRA, monto:1239119.35, importe_modificado:1239119.35}}	{meta: {unidad_medida:Otros, avance:376.0}}	{f1: {id: proyecto:156, proyecto:156, avance:376.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	QUE190201521170	Proyecto de inversión	960000	{f1: {id: recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog, pnc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.00, modificado:960000.00}}	AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD SAN NICOLAS TEQUILA JALAPAN - 52196	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO	52196	5	250	200	0	{meta: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}	1	{f1: {id: municipio:17, localidad:16, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SAN NICOLAS, 76757 SAN NICOLAS, TEQUILAQUAPAN QUERETARO ENTRE CALLE DE LA CASA FIDEL Y CAMINO LUIS DONALDO COLOSO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE SIN NOMBRE ENTRE LUIS DONALDO Y DE, lon:-99.49274748, lat:20.47230122}}	31-05-2019	31-12-2019	960000	957623.28	957623.28	957623.28	957623.28	{f1: {id: obra:Obra, numero_contrato:MTS-SOLVOP-FIS-AD-2019-53, convenio:CONSTRUCTORA ELECTRICA ARRIGA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEQUILAQUAPAN, monto:95766.16, importe_modificado:95766.16}}	{meta: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}}	{f1: {id: proyecto:156, proyecto:156, avance:16.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	QUE190201526124	Proyecto de inversión	1587907	{f1: {id: recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog, pnc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1587907.0, modificado:1587907.0}}	RED DE DRENAR SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA VALLA EN SAN JUAN DEL RIO QRO - 90140	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO	90140	5	260	240	0	{meta: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}	1	{f1: {id: municipio:16, localidad:70, direccion:PUEBLO LA VALLA, 7684 LA VALLA, SAN JUAN DEL RIO QUERETARO ENTRE Y VARIAS CALLES LOCALIDAD LA VALLA, lon:-100.02692723, lat:20.54086922}}	10-06-2019	30-09-2019	1587907	1570700.1	1570700.1	1570700.1	1570700.1	{f1: {id: obra:Obra, numero_contrato:MSR-SOPM-FISE-08-2019, convenio:FABRILA DIAZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:1570700.1, importe_modificado:1570700.1}}	{meta: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}}	{f1: {id: proyecto:156, proyecto:156, avance:500.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	QUE190201521258	Proyecto de inversión	3321991.08	{f1: {id: recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog, pnc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3321991.08, modificado:3321991.08}}	AMPLIACION Y MEDIDA DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE AUCHITLÁN CDÓN QRO - 49845	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE COLÓN	49845	5	2700	1800	0	{meta: {unidad_medida:Otros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}	1	{f1: {id: municipio:5, localidad:2, direccion:COLONIA AUCHITLÁN, 76380 AUCHITLÁN, COLON QUERETARO ENTRE Y EL PROYECTO SE REALIZARA EN LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE JUAN DE LA BARBERA AGUILAS SERDAN CERVANTES CALLE NUBE Y CALLE JAZMIN, lon:-100.01902922, lat:20.70836899}}	01-05-2019	29-11-2019	3321991.08	3315789.54	3315789.54	3315789.54	3315789.54	{f1: {id: obra:Obra, numero_contrato:MSR-PISL-IN-V.001.29.2019, convenio:RAUI AGARTO ARRAGA RESNOLZ, convocante:MUNICIPIO DE COLÓN, monto:3315789.55, importe_modificado:3315789.55}}	{meta: {unidad_medida:Otros, avance:48.0}}	{f1: {id: proyecto:156, proyecto:156, avance:48.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	QUE190201521274	Proyecto de inversión	539865.16	{f1: {id: recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog, pnc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539865.16, modificado:539865.16}}	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL CERRITO PARADO TOLUMAN QRO - 50291	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TOLUMAN	50291	5	15	10	0	{meta: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{f1: {id: municipio:15, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERA EL CERRITO PARADO, 7663 EL CERRITO PARADO, TOLUMAN QUERETARO ENTRE Y SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EL CERRITO PARADO, lon:-99.9516056, lat:20.91424071}}	01-04-2019	31-07-2019	539865.16	530768.96	530768.96	530768.96	530768.96	{f1: {id: obra:Obra, numero_contrato:MTQ-DEEAD/PFSE2019/05, convenio:HUSO GUARDINO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TOLUMAN, monto:531805.02, importe_modificado:531805.02}}	{meta: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}	{f1: {id: proyecto:156, proyecto:156, avance:2.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	QUE190201521566	Proyecto de inversión	2332199.14	{f1: {id: recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog, pnc:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2332199.14, modificado:2332199.14}}	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN COLONIA LOMA BONTA PEDRO ESCOBEDO QRO - 56205	22	Queretaro	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO	56205	5	185	155	0	{meta: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}}	1	{f1: {id: municipio:12, localidad:146, direccion:COLONIA EL SAUZ BAJO, 76729 EL SAUZ (SAUZ ALTO, SAUZ BAJO), PEDRO ESCOBEDO QUERETARO ENTRE Y COLONIA LAGUNA CERCA DE LA TERMOELECTRICA CENTRO CICLO COMBINADO EL SAUZ, lon:-100.1089588, lat:20.40630081}}	01-05-2019	31-10-2019	2332199.14	2318721.69	2318721.69	2318721.69	2318721.69	{f1: {id: obra:Obra, numero_contrato:MPRE-SOPDUETEL-08-03-2019, convenio:CONSTRUCTORA ELECTRICA ARRAGA, convocante:MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, monto:2318721.69, importe_modificado:2318721.69}}	{meta: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}}	{f1: {id: proyecto:156, proyecto:156, avance:32.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{f1: {id: observacion: Favor de corregir información de contrato y figa - No coincide la información, Trimetro 4 B, usando metrogram amn, fecha:2020-01-14}}

LIC. SANDRA DIEZ ALVARADO
SUBSECRETARIA DE OPERACIONES Y PARTICIPACION SOCIAL
RÚBRICA